


УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор  
Ярославской области

  
Д.Ю. Миронов  
2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**заседания межведомственной комиссии по реализации**  
**губернаторского проекта «Решаем вместе!»**

22 ноября 2019 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Миронов Д.Ю. – председатель межведомственной комиссии

Шабалин А.Ю. – заместитель председателя межведомственной  
комиссии

Члены межведомственной комиссии:

Бенке И.Л., Березкин С.В., Володичев А.В., Гончаров А.Г.,  
Долгов А.Н., Золотников Н.В., Иванов А.В., Колесов Р.А., Кудряшов М.Н.,  
Неженец В.С., Николаев А.В., Упадышев А.И., Хитрова О.В., Чуркин Е.Ю.

Приглашённые:

Волков В.М.

**СЛУШАЛИ:**

1. Приветственное слово Губернатора Ярославской области

2. Итоги губернаторского проекта «Решаем вместе!» в 2019 году и  
перспективы реализации на 2020 год

Докладчик – заместитель Губернатора области Шабалин Андрей  
Юрьевич.

3. Проблемные проекты 2019 года

Докладчик – заместитель Губернатора области Шабалин Андрей  
Юрьевич.

4. Привлечение школьников к участию в реализации мероприятий  
инициативного бюджетирования

Докладчик – Чуркин Евгений Юрьевич – руководитель проектного  
офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!»

**ОТМЕТИЛИ:**

1. По состоянию на 22.11.2018:

- реализовано 487 проектов, или 98 процентов;
- не реализовано 8 проектов, или 2 процента.

Все незавершённые проекты планируется реализовать до конца года.

2. В 14 муниципальных образованиях реализованы все запланированные проекты, в 5 муниципальных образованиях: городских округах городах Переславле-Залесском и Рыбинске, Рыбинском, Некоузском, Ростовском муниципальных районах – остаются нереализованные проекты.

3. В городском округе городе Переславле-Залесском по причине необходимости выполнения незапланированных объёмов работ по устройству освещения не завершены 4 объекта: № 386 «Благоустройство дворовой территории домов 13, 15 по ул. Центральной, с. Берендеево», № 389 «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 28 по ул. Ростовской», № 390 «Благоустройство территории парка Победы», № 394 «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов 5, 6, 7 по ул. Школьной, с. Новое». Работы по указанным проектам будут выполнены в срок до 16.12.2019.

4. Проект № 430 «Благоустройство парка и восстановление фонтана по ул. Черняховского – ул. Желябова городского округа г. Рыбинска» не завершён по причине длительной поставки фонтана. Все работы на объекте будут завершены в срок до 10.12.2019.

5. Проект № 325 «Капитальный ремонт Октябрьского дома культуры» в Некоузском муниципальном районе не завершён по причинам недобросовестности подрядной организации и неблагоприятных погодных условий. Все работы на объекте будут завершены в срок до 27.11.2019.

6. Сроки завершения проекта № 214 «Ремонт спортивного зала муниципального образовательного учреждения «Гимназия им. А.Л. Кекина» Ростовского муниципального района не соблюдены по причине неоднократного проведения конкурсных процедур. Объект будет завершён в срок до 29.11.2019.

7. Проект № 278 «Благоустройство площади у Дома культуры в пос. Песочное» Рыбинского муниципального района не завершён по причине неоднократного проведения конкурсных процедур и недостаточной проработки проектно-сметной документации. На сегодняшний день большая часть работ выполнена, завершение работ на объекте планируется в срок до 15.12.2019.

8. Работы на проекте № 615 «Благоустройство площадки (зеленой зоны) в районе общеобразовательных учреждений № 18 и № 28 по адресу: г. Рыбинск, просп. Серова, уч. 9б» завершены, уборку мусора планируется осуществить в срок до 27.11.2019.

9. Имеются замечания к проектам, реализованным в городском округе городе Ярославле:

9.1. По проекту № 539 «Ремонт кровли в здании МДОУ «Детский сад № 55» работы выполнены в неполном объеме и с ненадлежащим качеством, в связи с чем не будут приняты.

9.2. По проекту № 616 «Благоустройство парка «30-летия Победы» имеются замечания к качеству и объёмам выполненных работ.

10. В 2019 году к участию в реализации проекта инициативного бюджетирования привлечены школьники. В 5 пилотных

общеобразовательных учреждениях проводятся конкурсы школьных проектов. Проекты-победители будут реализованы в 2020 году.

11. Ненадлежащее качество и несоблюдение сроков выполнения работ во многом обусловлены некачественно подготовленной проектно-сметной документацией и недобросовестностью подрядчиков.

**РЕШИЛИ:**

1. Главам муниципальных образований области в течение всего срока реализации проекта:

1.1. Осуществлять личный контроль сроков и качества реализации проектов.

1.2. Информировать население о сроках и этапах реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».

2. Утвердить изменения в проекты по направлению «Поддержка местных инициатив» согласно приложению 1 к протоколу (принято единогласно).

3. Утвердить распределение средств по направлению «Формирование современной городской среды» в редакции согласно приложению 2 к протоколу (принято единогласно).

4. Главам городских округов г. Переславля-Залесского и г. Рыбинска, Некоузского, Ростовского Рыбинского муниципальных районов взять под личный контроль завершение всех работ по объектам 2019 года.

Срок – до 16.12.2019.

5. Включить в направление «Формирование современной городской среды» в 2020 году не менее одной общественной территории муниципального района/городского округа.

Срок – до 31.12.2020.

6. Главам муниципальных районов и городских округов взять под личный контроль подготовку и подачу документов по проектам, отобранным для реализации в 2020 году.

Срок – до 02.12.2019.

7. Заместителю Председателя Правительства Ярославской области Неженцу В.С. организовать проведение экспертизы объемов и качества работ, выполненных при реализации проекта № 616 «Благоустройство парка 30-летия Победы».

Срок – до 15.12.2019.

8. Главам муниципальных образований провести конкурсные процедуры и заключить с подрядными организациями контракты на реализацию проектов 2020 года.

Срок – 01.05.2020.

Заместитель  
Губернатора области



А.Ю. Шабалин